Service de l'eau

Ville de Lausanne

case postale 7416 - 1001 Lausanne

Chantier : D23160 - Route de Genève, Cheseaux-sur-Lausanne

Planning intentionnel d'exécution des travaux

Descriptif	2024															
	Avril		Mai				Juin					Juillet				
Travaux de génie civil + Pose conduite	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Installation de chantier																
Etape 1 : Pose vanne sécurité + 2 vannes réseau + reprise 2 branchements d'eau																
Sondage vanne sécurité																
Fouille branchement EMS ~ 40m																
5 Sondages (2 reconnaissances + 3 branchts + 3 cellules vannes réseaux)																
Remblayage cellules & fouille																
Pose enrobé & tapis définitive : cellules & fouille & sondage																
Etape 2 - Long. = 45 m (a réaliser par tronçon de 15m)																
Fouilles + pose conduite																
Remblayages fouilles																
Réfection chaussée (enrobé)																
Etape 3 - Long. = 15 m																
Fouilles + pose conduite																
Remblayages fouilles																
Réfection chaussée (enrobé)																
Etape 4 - Long. = 65 m (a réaliser par troncon de 20m)																
Fouilles + pose conduite																
Remblayages fouilles																
Réfection définitive chaussée : (enrobé + tapis)																
Essai de pression + Rincage + Analyse + Raccordement																
Repli (02.08.2024)																